

# 若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目 重点项目支出绩效评价报告

项目名称：若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目

实施单位（公章）：若羌县铁干里克镇人民政府

主管部门（公章）：若羌县铁干里克镇人民政府

委托单位：若羌县财政局

项目负责人（签章）：朱旭

评价机构：新疆西域融通社会经济咨询有限公司

报送时间：2024 年 7 月 25 日

# 目 录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1.基本情况 .....</b>               | <b>1</b> |
| 1.1 项目概况 .....                    | 1        |
| 1.1.1 项目背景 .....                  | 1        |
| 1.1.2 项目主要内容 .....                | 2        |
| 1.1.3 项目实施情况 .....                | 3        |
| 1.1.4 资金投入情况 .....                | 3        |
| 1.1.5 资金使用情况 .....                | 3        |
| 1.2 项目组织与管理情况 .....               | 4        |
| 1.2.1 项目管理情况 .....                | 4        |
| 1.2.2.资金管理情况 .....                | 4        |
| 1.3 项目绩效目标 .....                  | 5        |
| 1.3.1 总体目标 .....                  | 5        |
| 1.3.2 阶段性目标 .....                 | 5        |
| <b>2.绩效评价工作开展情况 .....</b>         | <b>5</b> |
| 2.1 绩效评价目的、对象和范围 .....            | 5        |
| 2.1.1 绩效评价目的 .....                | 5        |
| 2.1.2 绩效评价对象 .....                | 6        |
| 2.1.3 绩效评价范围 .....                | 7        |
| 2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ..... | 7        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 2.2.1 绩效评价原则 .....         | 7         |
| 2.2.2 评价指标体系 .....         | 8         |
| 2.2.3 绩效评价方法 .....         | 15        |
| 2.2.4 绩效评价标准 .....         | 16        |
| 2.3 绩效评价工作过程 .....         | 17        |
| <b>3.综合评价情况及评价结论 .....</b> | <b>19</b> |
| <b>4.绩效评价指标分析 .....</b>    | <b>20</b> |
| 4.1 项目决策情况 .....           | 20        |
| 4.1.1 立项依据充分性 .....        | 20        |
| 4.1.2 立项程序规范性 .....        | 20        |
| 4.1.3 绩效目标合理性 .....        | 21        |
| 4.1.4 绩效指标明确性 .....        | 21        |
| 4.1.5 预算编制科学性 .....        | 21        |
| 4.1.6 资金分配合理性 .....        | 22        |
| 4.2 项目过程情况 .....           | 22        |
| 4.2.1 资金到位率 .....          | 22        |
| 4.2.2 预算执行率 .....          | 22        |
| 4.2.3 资金使用合规性 .....        | 23        |
| 4.2.4 管理制度健全性 .....        | 23        |
| 4.2.5 制度执行有效性 .....        | 23        |
| 4.3 项目产出情况 .....           | 24        |
| 4.3.1 产出数量 .....           | 24        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 4.3.2 产出质量 .....                  | 24        |
| 4.3.3 产出时效 .....                  | 24        |
| 4.3.4 产出成本 .....                  | 25        |
| 4.4 项目效益情况 .....                  | 25        |
| 4.4.1 实施效益 .....                  | 25        |
| 4.4.2 满意度 .....                   | 25        |
| <b>5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....</b> | <b>26</b> |
| 5.1 主要经验及做法 .....                 | 26        |
| 5.2 存在的问题及分析 .....                | 26        |
| <b>6.有关建议 .....</b>               | <b>27</b> |
| <b>7.其他需要说明的问题 .....</b>          | <b>27</b> |

# 若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目 支出绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善项目预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）系列文件的要求，受若羌县财政局的委托，新疆西域融通社会经济咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

## 1.基本情况

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目背景

党的十八大将“生态文明”引入“五位一体”的社会主义建设总体布局，以经济、政治、文化、社会、生态共同发展推动美丽中国建设目标的实现。党的十九大报告中指出

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴发展总体要求。在党的二十大报告中，习近平总书记进一步提出“全面推进乡村振兴”的任务，强调“建设宜居宜业和美乡村”，为新时代新征程全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化指明了前进方向。

近年来，若羌县认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，按照“村庄美、村民富、村风好”的美丽乡村建设要求，打好理念引领、科学发展、勤劳致富“三张牌”，大力推进以美丽乡村建设为主题的农村精神文明建设，在实现乡风民风、人居环境、文化生活“三个美”上取得了明显成效。

在此条件下，若羌县委、县人民政府提出实施若羌县2023年美丽乡村建设试点项目，是全面推进若羌县乡村振兴人居环境整治的一项重要工作。项目实施地点在若羌县铁干里克镇努尔巴格村，目前该村建有房屋175套，常住人口400多人。村内已完成供排水、路面硬化，但房前屋后和巷道地面裸露、经常尘土飞扬，环境卫生整治难度大，与生态宜居要求不符，需要进行硬化改造，村民期望优美的居住环境，多次提出愿望和诉求。按照生态振兴要求和村庄规划，实施若羌县2023年美丽乡村建设试点项目对房前屋后和巷道裸露地面硬化，可有效改善居住环境、极大提升村容村貌。

### **1.1.2 项目主要内容**

对村内巷道、房前屋后裸露6600平方米的沙土地面进

行铺砖、打水泥地坪。

### **1.1.3 项目实施情况**

2023 年 7 月 24 日，巴州财政局《关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2023〕36 号）文件，下达若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目资金 66 万元。

2023 年 10 月 24 日在政采云发布竞价信息，2023 年 10 月 30 日依据《成交通知书》，新疆万盛通达建筑安装有限责任公司被确认为成交供应商。中标价 65.8160 万元。

2023 年 10 月 31 日，若羌县铁干里克镇人民政府与新疆万盛通达建筑安装有限责任公司签订项目施工合同，合同价 65.8160 万元。

2023 年 11 月，若羌县铁干里克镇人民政府、新疆万盛通达建筑安装有限责任公司与新疆恒远工程项目管理咨询有限公司组织验收，验收合格。

### **1.1.4 资金投入情况**

根据《关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2023〕36 号），下达若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目资金 66 万元。其中中央专项资金 66 万元。本项目资金投入 66 万元。

### **1.1.5 资金使用情况**

若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目累计支付 65.65 万

元。具体资金支付情况详见下表：

| 支付日期             | 收款人全称            | 金额（万元） |
|------------------|------------------|--------|
| 2023 年 11 月 9 日  | 新疆万盛通达建筑安装有限责任公司 | 19.74  |
| 2023 年 11 月 24 日 | 新疆万盛通达建筑安装有限责任公司 | 26.32  |
| 2024 年 3 月 25 日  | 新疆万盛通达建筑安装有限责任公司 | 19.59  |
| 合计               |                  | 65.65  |

**1.2 项目组织与管理情况**

**1.2.1 项目管理情况**

本项目涉及部门为若羌县财政局和若羌县铁干里克镇人民政府。各部门主要职责如下：

若羌县财政局：主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理办法；根据项目资金预算和项目实施结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况绩效评价等。

若羌县铁干里克镇人民政府：主要负责组织编制项目资金绩效目标和年度预算；主管组织项目申报、项目建设、绩效考核，对项目实施进行督导与评估。

**1.2.2.资金管理情况**

1、若羌县铁干里克镇人民政府各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。

2、财务管理遵循“统一领导、集中管理”和“大额开支、重大项目集体决策”的原则。



3、支出严格执行各项财务制度的开支范围及标准，按规定的程序和权限审核、审批，并由具体经办人、证明人、审批人签字。各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。办公室合理做好年度支出计划的安排；财务办合理调度资金，确保预算执行，定期向各办公室通报部门预算进度的执行情况。

### **1.3 项目绩效目标**

#### **1.3.1 总体目标**

项目建成后，全面改善农村人居环境，为发展旅游产业奠定基础，有效提升乡村面貌，提高辖区群众幸福感和满意度。

#### **1.3.2 阶段性目标**

完成村内巷道、房前屋后裸露 6600 平方米的沙土地面进行铺砖、打水泥地坪；提升村容村貌，提高和改善 175 户村民的居住环境；有效减少尘土飞扬；通过环境改善，营造村内开办民宿、商超、饭店等经营环境，带动村民就业和致富。

## **2.绩效评价工作开展情况**

### **2.1 绩效评价目的、对象和范围**

#### **2.1.1 绩效评价目的**

1、通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目规范性、绩效目标设

立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据，同时作为以后年度若羌县编制预算和安排财政项目资金的重要依据；逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

2、通过绩效评价，考察若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到发挥项目资金效益的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强项目管理、资金管理、绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。同时也可在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度体系建设。

### **2.1.2 绩效评价对象**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目开展绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）

和项目效益等进行评价。

### **2.1.3 绩效评价范围**

本项目绩效评价的范围包括：

- 1、项目决策情况，包括立项情况、绩效目标设定情况，资金投入和筹措等；
- 2、资金管理和使用情况，包括预算执行情况，资金到位和使用情况，支付合法合规性等；
- 3、项目组织实施情况，包括相关管理制度办法是否健全，是否按照有关法律法规要求开展和实施，制度执行是否有效等；
- 4、产出情况，包括项目内容和任务完成情况，质量是否达标，是否通过验收，是否在规定的时间内完成，项目进度和工期是否合理，项目成本是否实现有效节约等；
- 5、取得的效益情况，包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响；社会公众或服务对象是否满意等。

## **2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **2.2.1 绩效评价原则**

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做

法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2.2.2 评价指标体系**

若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目绩效评价指标体系的设计，是在充分与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通、掌握项目状况的基础上，并在征求了相关单位意见后，经专家组讨论研究，形成了若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目支出绩效评价指标体系。

#### **1、确定评价指标**

结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标。其中，一级指标 4 个，分别为项目决策、项

目过程、项目产出、项目效益；二级指标 10 个；三级指标 17 个。

## 2、确定权重和分值

本项目设计绩效评价指标体系满分 100 分。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。按照财预〔2020〕10 号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求，本项目产出、效益指标权重 60%（即 60 分）。

## 3、评分结果

本项目绩效评价评分按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

| 评价计分结果      | 评价结果级别 |
|-------------|--------|
| 90（含）—100 分 | 优      |
| 80（含）—90 分  | 良      |
| 60（含）—80 分  | 中      |
| 60 分以下      | 差      |

## 4、指标体系分析

### （1）项目决策指标分析

一级指标：项目决策 总分 22 分

二级指标：项目立项（共 6 分）

三级指标：立项依据充分性（共 3 分）

立项程序规范性（共 3 分）

二级指标：绩效目标（共 8 分）

三级指标：绩效目标合理性（共 4 分）

绩效指标明确性（共 4 分）

二级指标：资金投入（共 8 分）

三级指标：预算编制科学性（共 4 分）

资金分配合理性（共 4 分）

指标说明详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 | 分值 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | 4  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                                                              | 4  |

## **(2) 项目过程指标分析**

一级指标：项目过程 总分 18 分

二级指标：资金管理（共 12 分）

三级指标：资金到位率（共 4 分）

预算执行率（共 4 分）

资金使用合规性（共 4 分）

二级指标：组织实施（共 6 分）

三级指标：管理制度健全性（共 3 分）

制度执行有效性（共 3 分）

指标说明详见下表：



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 分值 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金的与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实和实施的总体保障程度。             | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br><br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                 | 4  |
|      |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br><br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                                    | 4  |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。             | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br><br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                          | 3  |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 3  |

### (3) 项目产出指标分析

一级指标: 项目产出 总分 40 分

二级指标: 产出数量 (共 12 分)

三级指标：实际完成率（共 12 分）

二级指标：产出质量（共 12 分）

三级指标：质量达标率（共 12 分）

二级指标：产出时效（共 12 分）

三级指标：完成及时性（共 12 分）

二级指标：产出成本（共 4 分）

三级指标：成本节约率（共 4 分）

指标说明详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         | 分值 |
|------|------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。             | 12 |
|      | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br><br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                           | 12 |
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。              | 4  |

#### (4) 项目效益指标分析

一级指标：项目效益 总分 20 分

二级指标：项目效益（共 20 分）

三级指标：实施效益（共 10 分）

三级指标：满意度（共 10 分）

指标说明详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                   | 指标说明                                              | 分值 |
|------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------|----|
| 项目效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|      |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  | 10 |

#### 2.2.3 绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

结合若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价方法：

##### 1、公众评判法

本项目公众评判法主要是采取问卷调查的方式，主要是问卷调查广泛采纳服务对象的评价。

若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目具有较为清晰的

服务群体，且该项目绩效状况的优劣，很大程度上体现在项目实施符合村民意愿、完善项目区域公共服务基础设施环境、提高政府服务的效率和服务质量，改善为群众服务的能力和水平等方面。为此，与该项目评价的具体指标相对应，设计了调查问卷，按照一定比例，以电话、现场询问等方式进行问卷调查，收集、分析所取得的样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而评价满意度指标。

## **2、因素分析法**

采用设定的评价指标等因素细化绩效总体目标，开展分析评价工作，可更精准且有针对性地分析项目实施和资金绩效管理的结果情况，作出客观公正的评价。

## **3、比较法**

本项目比较法，主要是将若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目的实际完成值与预期目标值进行比较，以及将项目实施后对改善村级基础设施条件和生态环境、满足村民需求等情况与项目实施前的情况（即历史情况）进行比较。

### **2.2.4 绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价标准：

1、计划标准。以预先制定的地面硬化面积为目标，制定工程实施方案、资金预算。

2、行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定成本指标考评工程数量、质量与单位造价是否合理（即考评单位造价与工程面积和工程质量是否相吻合），参照地面硬化建设标准要求的参数、指标值等来制定质量指标考评项目质量是否符合有关质量体系标准要求。

## **2.3 绩效评价工作过程**

### **1、前期准备**

对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价工作小组。绩效评价小组办公室设在财政局，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

### **2、组织实施**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式：

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包

括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他单位专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

### **3、数据集中分析**

工作小组对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

### **4、分析总结**

（1）根据绩效评价工作小组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关单位征求意见，形成最终的绩效评价报告。

### 3.综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分 97.98 分。其中项目决策 21 分，项目过程 16.98 分，项目产出管理得分 40 分，项目效益 20 分，具体评分详见下表：

**若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目  
绩效评价得分表**

| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计    |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 权重   | 22%    | 18%    | 40%    | 20%    | 100%  |
| 分值   | 22     | 18     | 40     | 20     | 100   |
| 得分   | 21     | 16.98  | 40     | 20     | 97.98 |

项目决策方面：本项目按规定的程序审批、实施，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目设定的绩效目标与实际工作内容有一定的相关性，客观实际，并对绩效目标细化分解。资金测算科学，分配合理但目标表中数量指标的指标值符号为“<=”，该指绩效指标的约束力不强，扣 1 分。

过程管理方面：本项目中央专项资金 66 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.47%，资金使用符合专项资金管理办法及相关的财务管理制度规定，支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。同时项目主管单位管理制度健全，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收表等

资料齐全。但预算执行率未达到 100%及资料分散未及时归档整理，扣 1.02 分

产出和效益方面：项目的实施能有效改善村容村貌，提升公共服务设施的功能和为民服务的能力，促进环境质量持续改善。项目实施完成后，建立管护机制，落实主体责任，项目区村庄环境基本干净整洁有序，农村人居环境持续明显改善，群众获得感、幸福感增强。

#### **4.绩效评价指标分析**

##### **4.1 项目决策情况**

###### **4.1.1 立项依据充分性**

根据《关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2023〕36 号）等文件精神，实施若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目，有效解决尘土飞扬，沙土裸露问题，提升村内地面环境的整洁度。

因此，本项目的实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目实施符合行业发展规划和政策要求；项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

###### **4.1.2 立项程序规范性**

2023 年 7 月 24 日，巴州财政局《关于下达 2023 年中央



农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2023〕36号）文件，下达若羌县2023年美丽乡村建设试点项目资金。实施单位若羌县铁干里克镇人民政府于2023年9月1日完成了《若羌县2023年美丽乡村建设试点项目实施方案》编制，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

#### **4.1.3 绩效目标合理性**

若羌县2023年美丽乡村建设试点项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置较为合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。但目标表中的数量指标的指标值为“<=”，该指标绩效指标的约束力不强，扣1分。

本项满分4分，评估得分3分。

#### **4.1.4 绩效指标明确性**

若羌县2023年美丽乡村建设试点项目，根据《项目绩效目标申报表》，设置一级指标4条，二级指标7条，三级指标9条，其中量化指标条数共8条，绩效目标指标设定较为清晰，指标可衡量性较强，指标与项目目标任务数或计划数相对应。

本项满分4分，评估得分4分。

#### **4.1.5 预算编制科学性**

本项目预算资金66万元，来源为中央专项资金。项目

预算编制严格按照工程设计和国家及自治区有关地面硬化等基础设施的建设要求。预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

#### **4.1.6 资金分配合理性**

本项目主管单位（具体责任单位）为若羌县铁干里克镇人民政府，施工单位为新疆万盛通达建筑安装有限责任公司。资金到位后全额分配给若羌县铁干里克镇人民政府，由若羌县铁干里克镇人民政府采取国库集中支付制度直接支付给新疆万盛通达建筑安装有限责任公司。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

### **4.2 项目过程情况**

#### **4.2.1 资金到位率**

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

本项目预算资金 66 万元，实际到位资金 66 万元，资金到位率 100%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

#### **4.2.2 预算执行率**

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

本项目到位资金 66 万元，实际拨付资金 65.65 万元，预

算执行率为 99.47%。扣 0.02 分。

本项满分 4 分，评估得分 3.98 分。

#### **4.2.3 资金使用合规性**

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目资金管理的有关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

#### **4.2.4 管理制度健全性**

若羌县铁干里克镇人民政府制定了《若羌县铁干里克镇人民政府财务管理办法》和《若羌县铁干里克镇人民政府内控管理制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都作出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

#### **4.2.5 制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格按照《关于下达 2023 年中央农村综合改革

转移支付预算的通知》（巴财农〔2023〕36号）及《若羌县2023年美丽乡村建设试点项目实施方案》要求执行。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。有关资料齐全，但资料分散未及时归档整理，扣1分。

本项满分3分，评估得分2分。

### **4.3 项目产出情况**

#### **4.3.1 产出数量**

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

本项目由若羌县铁干里克镇人民政府组织实施，依据合同约定，本项目主要完成了地面硬化面积6600平方米。

根据验收结果，产出数量实际完成率100%，项目预期数量指标目标全部完成

本项满分12分，评估得分12分。

#### **4.3.2 产出质量**

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

本项目由若羌县铁干里克镇人民政府、新疆万盛通达建筑安装有限责任公司与新疆恒远工程项目管理咨询有限公司组织验收，验收合格，因此，实际完成质量达标率100%。

本项满分12分，评估得分12分。

#### **4.3.3 产出时效**

本项目于2023年11月经若羌县铁干里克镇人民政府、新疆万盛通达建筑安装有限责任公司与新疆恒远工程项目

管理咨询有限公司组织验收，验收合格，产出时效性较好。

本项满分 12 分，评估得分 12 分。

#### **4.3.4 产出成本**

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

本项目预算总投入 66 万元，项目实际支出 65.65 万元。实际成本未超计划成本，节约 0.35 万元，成本节约率为 0.53%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

### **4.4 项目效益情况**

#### **4.4.1 实施效益**

本项目实施所产生的效益主要是社会效益和生态效益。

##### **1、社会效益**

通过美丽乡村项目的实施，改善了农村人居环境，村容村貌焕然一新，缩小了城乡差距，提高辖区群众幸福感和满意度。社会效益十分显著。

##### **2、生态效益**

本项目的实施，能有效改善村容村貌，提升公共服务设施的功能和为民服务的能力，促进环境质量持续改善，为当地人民创造洁净整齐优美的生活环境，生态效益明显。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

#### **4.4.2 满意度**

本项目服务对象为项目区农村居民，通过问卷调查方式

收集服务对象对本项目实施的满意度。调查人群都表示比较满意，认为本项目实施完成交付使用后，村容村貌大幅度提升，脏乱差环境得到有效治理，群众生活质量明显提高。问卷调查满意度极高。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

## **5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **5.1 主要经验及做法**

若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目在若羌县委、县人民政府的支持下，在相关单位的配合下，全面顺利完成，绩效评价优秀，主要经验及做法如下：

1、强化领导，明确职责，合理安排使用资金，规范高效使用资金。

2、强化监督考核工作，进一步提高项目后期管护工作水平。

3、安排分管领导、专职工作人员跟进，确保项目实施进度、资金支付进度按合同约定执行并做好效益评估，

4、为使绩效评价工作顺利开展，项目部门及财务部门的相关人员，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，保障项目资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。

### **5.2 存在的问题及分析**

1、目标表中数量指标的指标值为“< =”，该指绩效指标的约束力不强，绩效工作须进一步加强和提高。

2、项目资料整理、归档工作不够及时。

3、美丽乡村建设是一项系统工程、长期工程，由于缺乏长效化管理措施，后期将会出现一定的脏、乱、差的现象，因此项目的建成后，建立长效管护机制，落实主体责任，持续改善生态环境至关重要。

## **6.有关建议**

1、完善绩效管理机制和绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，完善制度和标准，建立完善统一的绩效管理指标体系和控制执行标准机制，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达成目标。

2、加强项目前期审批、招投标、施工、质量监控、验收、全过程绩效管理等档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。

3、建立健全长效管理机制，制定和实施一套完整的管理和维护制度，确保美丽乡村的各项设施能够地到长期的维护和管理。这包括定期的检查和维护计划，以及对于损坏设施的及时修复等。

## **7.其他需要说明的问题**

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目管理、资金执行、资金的使用、项目目标达成进行绩效评价。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性

和准确性，评价机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

本绩效评价报告是在被评价单位提供项目资料的基础上核实、分析而完成的，评价工作组现场核实的事项仅限于与若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目有关的方面。同时评价报告及结论也受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告仅对若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目的绩效评价发表意见，不应视为是对项目主管单位工作的全面评价，也不应视为是对项目执行单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利事项，与执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

本次评价结果依赖于评价期搜集的项目的基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果的结论可能会不同。

主评人（签字）：



日期：2024 年 7 月 25 日



## 附件 1：项目支出绩效评价指标体系及评分

### 项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 | 分值 | 得分 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 3  | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 4  | 3  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | 4  | 4  |

|      |      |         |                                                              |                                                                                                                       |   |      |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   | 4 | 4    |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               | 4 | 4    |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                     | 4 | 4    |
|      |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        | 4 | 3.98 |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 3 | 3    |

|          |          |                     |                                                                             |                                                                                                                              |     |       |
|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|          |          | 制度<br>执行<br>有效<br>性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                        | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。           | 3   | 2     |
| 项目<br>产出 | 产出<br>数量 | 实际<br>完成<br>率       | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率,用<br>以反映和考<br>核项目产出<br>数量目标的<br>实现程度。       | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。             | 12  | 12    |
|          | 产出<br>质量 | 质量<br>达标<br>率       | 项目完成的<br>质量达标产<br>出数与实际<br>产出数的比<br>率,用以反<br>映和考核项<br>目产出质量<br>目标的实现<br>程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12  | 12    |
|          | 产出<br>时效 | 完成<br>及时<br>性       | 项目实际完<br>成时间与计<br>划完成时间<br>的比较,用以<br>反映和考核<br>项目产出时<br>效目标的实<br>现程度。        | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               | 12  | 12    |
|          | 产出<br>成本 | 成本<br>节约<br>率       | 完成项目计<br>划工作目标的<br>实际节约成本<br>与计划成本<br>的比率,用以<br>反映和考核<br>项目的成本<br>节约程度。     | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。              | 4   | 4     |
| 项目<br>效益 | 项目<br>效益 | 实施<br>效益            | 项目实施所<br>产生的效益。                                                             | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                            | 10  | 10    |
|          |          | 满意<br>度             | 社会公众或<br>服务对象对<br>项目实施效<br>果的满意度。                                           | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                                                             | 10  | 10    |
| 合计       |          |                     |                                                                             |                                                                                                                              | 100 | 97.98 |

## 附件 2：项目满意度调查问卷

### 若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目调查问卷

在若羌县 2023 年美丽乡村建设试点项目绩效评价调查问卷的实施过程中，评价小组在若羌县随机抽取项目区群众共分发调查问卷 50 份。其中有效问卷 50 份，问卷回收率为 100%，具体分析如下：

- 1、对项目的实施是否赞成？  
A 赞成（50） B 不赞成（0）
- 2、您对推动美丽乡村建设的政策与举措有了解吗？  
A 非常了解（38） B 有些了解（7） C 不了解（5）
- 3、本项目建成后村镇基础设施完善程度是否明显？  
A 很明显（42） B 比较明显（8） C 不明显（0）
- 4、本项目建成后当地基础设施公共服务功能是否明显提高？  
A 明显提高（38） B 略有提高（12） C 无提高（0）
- 5、本项目建成后生活、产业发展环境是否明显改善  
A 明显改善（44） B 略有改善（6） C 无改善（0）
- 6、本项目建成后生态效益是否明显  
A 很明显（48） B 比较明显（2） C 不明显（0）
- 7、您认为在美丽乡村建设过程中哪些方面应该优先进

行建设？

A 文化建设（12）

B 经济建设（23）

C 政治建设（6）

D 宣传工作（9）

8、您对本项目实施整体满意度如何？

A 很满意（50） B 满意（0） C 不满意（0）